



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Estado de São Paulo  
www.campinas.sp.leg.br

## Anexo F – Modelo de Relatório de Reinstalação

### RELATÓRIO DE REINSTALAÇÃO

#### CONTRATADA

Nome:		CNPJ:	
Endereço:			
Engenheiro Responsável:		Crea:	
Crea da Empresa:		ART do Serviço:	

#### CONTRATANTE

Nome:	Câmara Municipal de Campinas	CNPJ:	49.425.994/0001-87
Endereço:	Av. da Saúde, 1004 – Ponte Preta – Campinas – SP		
Fiscal do Contrato:			

#### INFORMAÇÕES DO APARELHO

marca:		modelo:	
nº de Série Unidade Externa:		nº de Série Unidade Interna A:	
nº de Série Unidade Interna B:		nº do Patrimônio:	
capacidade (btus):		potência (W):	
corrente nominal (A):		refrigerante:	
pressão da condensadora (antes da instalação):		tensão nominal (V~):	
		marcou condensadora:	
		Frequência (Hz):	
		carga:	
		Pa (                    psig)	

#### INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO

data:		hora:		local:	
pressão de sucção:		Pa (                    psig)	pressão de descarga:		Pa (                    psig)
temperatura do ar na entra. do condensador:			temperatura do ar na entrada do evaporador:		
temperatura do ar na saída do condensador:			temperatura do ar na saída do evaporador:		
comprimento total da tubulação de interligação (m):			desnível da instalação (m):		
Qual unidade está acima?		interna	externa	Isolamento da tubulação:	
				separadamente	junto
Qual a quantidade de tubo instalado por diâmetro?					
Quanto é complemento?					
Como foi realizada a limpeza?					

Foi instalado sifão? Quantos? A que distância um do outro?					
corrente (A):		tensão (V):		Foi instalado cabo terra?	
Foi executado vácuo? Qual o valor atingido?					

#### TESTES

Ventiladores estão livres para operação:					
Teste de vazamento do sistema:					
Teste de carga de gás (anotar temperaturas):					
Teste de funcionamento:					
Teste de subresfriamento:					
Teste de Operação:					
Teste de funcionamento de controle remoto:					
Existe ruídos anormais?					

Fiscal do Contrato:		Técnico Responsável:	